

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE POGOŃ STARY SOSNOWIEC 1 300 000 ZŁ					
I/1	Remont chodników w dzielnicy Pogoń	1 000 000	Remont chodników	MZUK	Wykonano remont: fragmentów ciągów pieszych przy ulicach: Litewskiej, Reymonta, Marii Curie Skłodowskiej. W ramach umowy z Sosnowieckimi Wodociągami ul. Przelotowa zostanie przebudowana w pełnym zakresie. Realizacja zadania wyłącznie w ramach chodników nie była możliwa z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni jezdni. Wymiana krawężników spowodowała znaczne degradacje konstrukcji drogi, co uzasadniło konieczność kompleksowej przebudowy. Zgodnie z ustaleniami SW wykonały remont chodników natomiast MZUK wykonuje prace związane z remontem drogi.

I/15	Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży w Sosnowcu	300 000	Warsztaty dla kobiet	WWO	Przeprowadzono konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniono 2 realizatorów zadania. Zawarto 2 umowy, będące w realizacji do końca 2026 r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II ŚRODULĄ SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA CENTRUM 1 300 000 ZŁ					
II/3	Psie Pole - wybieg dla psów	300 000	Wybieg dla psów	SI	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do dnia 03.11.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
II/13	Eko-Parking Miejski	1 000 000	Parkingi	MZUK	Trwają prace projektowe- termin opracowania dokumentacji projektowej nie później niż do połowy lipca.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III ZAGÓRZE PÓŁNOC, ZAGÓRZE POŁUDNIE 1 300 000 ZŁ					
III/9	Zagórska strefa kultury, czyli biblioteki w akcji	139 000	Doposażenie biblioteki	MBP	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regalów bibliotecznych. Meble dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
III/11	Tężnia solankowa na Placu Papieskim- zdrowie i relaks dla mieszkańców	1000 000	Tężnia solankowa	SI	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do dnia 21.12.2026r.

					Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
III/16	Strefa Graffiti- Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej	120 000	Skwer graffiti	MZUK	Zlecono i otrzymano projekt zagospodarowania terenu. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA, KALINOWA, MALINY, BOBREK, NIWKA, MODRZEJÓW, JĘZÓR, BÓR 1 300 000 ZŁ					
IV/8	Remont kładki nad rzeką Białą Przemszą - Bezpieczna droga do natury	1 000 000	Remont kładki	SI	Spółka Sosnowieckie Inwestycje zleciła wykonanie oceny stanu technicznego kładki zgodnie z wnioskami zawartymi w ocenie i rozpoczęła przygotowanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia postępowania na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie remontu kładki. Podjęcie dalszych czynności związanych z ogłoszeniem postępowania na sporządzenie dokumentacji projektowej będzie możliwe po dokonaniu przejęcia obiektu na majątek Gminy Sosnowiec.
IV/16	Klimontów-leżaki, hamaki-strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej	150 000	Strefa relaksu	SI	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do dnia 03.11.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej

IV/20	Biblioteka - Twoje miejsce na ziemi!	104 000	Doposażenie biblioteki	MBP	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regalów bibliotecznych. Meble dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V KAZIMIERZ GÓRNICZY, PORĄBKA, JULIUSZ, OSTROWY, MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 1 300 000 ZŁ					
V/4	Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia	1 000 000	Remont bieżni doposażenie placu zabaw	MZUK	Zadanie wykonane w zakresie montażu trampolin. Trwają prace przy remoncie bieżni. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie mechanicznych rozbiórek oraz wymianę podbudowy.
V/7	Remont chodnika przy ul. Zielonej	150 000	Remont chodnika	MZUK	Zadanie zrealizowane.
STREFA OGÓLNOMIEJSKA – 2 000 000 ZŁ					
O/5	Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia	2 000 000	Rewitalizacja stadionu	MOSiR	Z uwagi na otrzymane dofinansowanie trwa ustalanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zakresu realizacji projektu.