Sprawozdanie z realizacji projektów

XII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA

III kwartał 2026

Nr proj.	Tytuł projektu	Wartość projektu [zł]	Rodzaj projektu	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MILOWICE POGOŃ STARY SOSNOWIEC 1 300 000 ZŁ					
I/1	Remont chodników w dzielnicy Pogoń	1 000 000	Remont chodników	MZUK	Zrealizowane
I/15	Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży w Sosnowcu	300 000	Warsztaty dla kobiet	WWO	Zadanie cześciowo zrealizowane. Ostatnie Zajęcia będą realizowane w listopadzie oraz w grudniu.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II ŚRODULA SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA CENTRUM 1 300 000 ZŁ					
II/3	Psie Pole - wybieg dla psów	300 000	Wybieg dla psów	SI	Dalszy ciąg pozyskiwania decyzji na realizację inwestycji. Zadanie będzie realizowane na terenie objętym szkodami górniczymi. Dla wydania decyzji administracyjnej WAB wydał postanowienia o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w zakresie szkód górniczych i możliwości wykonania zadania w tym rejonie. Powyższe powoduje wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji całej inwestycji do dnia 10.12.2026 r.
II/13	Eko-Parking Miejski	1 000 000	Parkingi	MZUK	Opracowano dokumentacje projektową, trwają roboty budowlane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III ZAGÓRZE PÓŁNOC, ZAGÓRZE POŁUDNIE 1 300 000 ZŁ					
III/9	Zagórska strefa kultury, czyli biblioteki w akcji	139 000	Doposażenie biblioteki	MBP	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regałów bibliotecznych. Meble/regały dostarczono. Filie doposażono w niezbędne akcesoria, sprzęty. Odbyły się spotkania autorskie/warsztaty. W trakcie zakup książek.

Nr proj.	Tytuł projektu	Wartość projektu [zł]	Rodzaj projektu	Jednostka realizująca	Stan realizacji
III/11	Tężnia solankowa na Placu Papieskim- zdrowie i relaks dla mieszkańców	1 000 000	Tężnia solankowa	SI	Ciąg dalszy realizacji dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Pozyskano umowy o wstępnych warunkach przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja oraz Sosnowieckich Wodociągów S.A. Dla realizacji inwestycji niezbędne jest dokonanie zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedurę w tym zakresie prowadzi WPP. Biorąc pod uwagę powyższe nie jest możliwym dotrzymanie jednorocznego terminu realizacji inwestycji. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca maja 2027r.
III/16	Strefa Graffiti- Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej	120 000	Skwer graffiti	MZUK	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, trwają pomiary geodezyjne powykonawcze. MZUK do końca listopada 2026 r planuje posadzenie roślinności ozdobnej w obrębie wykonanej Strefy Graffiti.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA, KALINOWA, MALINY, BOBREK, NIWKA, MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 1 300 000 ZŁ					
IV/8	Remont kładki nad rzeką Białą Przemszą - Bezpieczna droga do natury	1 000 000	Remont kładki	SI	Zlecono opracowanie koncepcji oraz opracowano załączniki do uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
IV/16	Klimontów-leżaki, hamaki-strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej	150 000	Strefa relaksu	SI	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie WAB o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie przekazano teren budowy Wykonawcy. Zgodnie z umową realizacja inwestycji powinna się zakończyć w dniu 24.11.2026 r.
IV/20	Biblioteka - Twoje miejsce na ziemi!	104 000	Doposażenie biblioteki	MBP	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regałów bibliotecznych. Meble/regały i niezbędne wyposażenie dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V KAZIMIERZ GÓRNICZY, PORĄBKA, JULIUSZ, OSTROWY, MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 1 300 000 ZŁ					
V/4	Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia	1 000 000	Remont bieżni doposażenie placu zabaw	MZUK	Zadanie zakończone w zakresie realizacji prac obejmujących remontu bieżni oraz wymiany nawierzchni asfaltowej na terenie parkingów, zrealizowano doposażenie placu zabaw o trampolinę ziemną oraz zamontowano małą architekturę (ławki , kosze, stoły do ping – ponga) i wykonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.
V/7	Remont chodnika przy ul. Zielonej	150 000	Remont chodnika	MZUK	Zadanie zrealizowane.
STREFA OGÓLNOMIEJSKA – 2 000 000 ZŁ					
O/5	Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia	2 000 000	Rewitalizacja stadionu	MOSiR	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.